



X
X
X

Gemeente
Amsterdam

Meeting MKB-Convenant februari 2018

'Met deze groep zijn we gestart uitwerking te geven aan de punten uit het convenant, zoals het optimaliseren van samenwerking door een transparante houding, openheid en gezamenlijk eigenaarschap'



Gemeente Amsterdam

Wat gaat er anders dan normaal

- Marktpartijen zijn volledig betrokken in de voorbereidingsfase
- Door wisseling van inzichten komen tot optimale keuzes in het belang van alle betrokken partijen
- Het gezamenlijk doorlopen van alle processtappen
- Alle documenten komen in samenspraak met de marktpartijen tot stand. (ontwerp, contract, aanbesteding en gunning)



Gemeente Amsterdam

Wat heeft het de OG gebracht / Highlights

- Openheid en transparantie gecreëerd
- Het is ons gezamenlijk project geworden
- Inventarisatie op het gebied van rainproof met de expertise van de marktpartijen
- Inzicht gegeven op complexiteit van het gebied door omliggende gebiedsontwikkelingen
- Vast een beeld gecreëerd van de mogelijke uitvoeringswijze welke gecommuniceerd zijn met de bewoners
- Meedenkend vermogen vanuit de markt
- Inzicht in mogelijke toepassing van 'duurzame inrichting'



Gemeente Amsterdam

Wat heeft het de marktpartijen gebracht?

- Inzicht in en begrip voor OG – processen
 - Planning (afhankelijkheid andere projecten) en doorlooptijden van interne procedures (CVC, WWU, Beheer etc.)
 - Proces tracé K&L (afstemming nutsbedrijven)
 - Mogelijke materiaalinnovaties (versus Puccini voorschriften / beheerder)
 - Communicatie en omgeving
- Betrokkenheid
 - Door het organiseren en bijwonen van verschillende bijeenkomsten
- Kennisdeling
- Enthousiasme en plezier!
- Gevoel: geïnvesteerde tijd is het waard



Gemeente Amsterdam

Het vervolg

- Optimalisatie DO -> naar 'DO Convenant versie'
- Gezamenlijke risicosessies
- Aanbestedingsprocedure: gezamenlijk aftasten
- Nader overleg over wellicht keuze van BPKV ('EMVI')
- Monitoring afspraken: 2 rondleidingen convenantteam
- Uitgebreide evaluatie met pilot team
- Opstellen draaiboek met aanbevelingen ter kennisdeling



**Gemeente
Amsterdam**

Tips en aanbevelingen voor volgende convenantprojecten

- Richt je projectteam in en betrek ze vroegtijdig bij
- OG-> geef de marktpartijen de ruimte
ON-> maak gebruik van die ruimte
- Afstand nemen van de dagelijkse realiteit, om te reflecteren op de toekomst

